

Guayaquil, 01 de julio de 2026

CPA. Elena Janeth Jurado Mero
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
En su despacho.

INFORME DE PROGRESO AVANCE #2 (INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA)

Ref.: **LICO-GADPARLL-2026-01**

OBRA: **CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS LOJAS ARROQUIA RURAL LOS LOJAS DEL CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS "CENTRO INTEGRAL Y CUIDADO"**

De mis consideraciones

Los trabajos objeto de este **INFORME DE AVANCE #2**, corresponden al período de ejecución de **28 de mayo al 26 de junio del 2026**, de la cual se derivaron las observaciones detalladas en el informe a continuación. Se adjuntan la Planilla Original y una copia con sus respectivos respaldos. Así también copia del Libro de Obra del período planillado.

1.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Obra:	<i>CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS LOJAS RAL LOS LOJAS DEL CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS "CENTRO INTEGRAL Y CUIDADO".</i>
Entidad Contratante:	<i>Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de LOS LOJAS</i>
Contrato Número:	<i>LICO-GADPARLL-2026-01</i>
Fecha de suscripción:	<i>28 de abril del 2026</i>
Fecha de Inicio:	<i>28 de abril del 2026</i>
Monto del Contrato:	<i>71.776,26640 USD más IVA</i>
Objeto del Contrato:	<i>Este procedimiento el contratista se obliga para la contratante a ejecutar, terminar y entregar a satisfacción de la misma, para realizar el "CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS LOJAS RAL LOS LOJAS DEL CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS "CENTRO INTEGRAL Y CUIDADO"</i>

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

Contratista: *Ing. Marcos Wilmer Verdugo Cristóbal*

Anticipo: USD \$ (0 %) **0.00 USD**

Plazo: **60 Días Calendarios**
(Contados a partir de fecha 28 de abril del 2026 – fecha de firma de acta de inicio de obra)

Fecha de vencimiento contractual: **26 de junio de 2026**

2.- DATOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO

Prorroga # 1 emitida: **No aplica**

Causa de Prorroga # 1 emitida: **No aplica**

Monto de Cantidades Adicionales: **No aplica**

Período de ejecución de cantidades adicionales # 1: **No aplica**

Monto de Orden de Trabajo # 1: **No aplica**

Período de ejecución de Orden de Trabajo # 1: **No aplica**

Causas de Orden de Trabajo # 1: **No aplica**

Monto Contrato Complementario # 1: **No aplica**

Período de ejecución de Contrato Complementario # 1: **No aplica**

Causas del Contrato Complementario # 1: **No aplica**

Ampliación de plazo (días): **No aplica**

Fecha de vencimiento contractual: **No aplica**

Fecha de vencimiento según Prorroga # 1: **No aplica**

Reajuste de Precios: **No aplica**

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com


Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

3.- CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA OBRA



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

4.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

AVANCE APROBADO # 2 (liquidación de obra)											
DESCRIPCION:						AVANCES DE OBRA %			MONTOS EJECUTADOS		
RUBRO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNIT	SUB TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADAS	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADAS
1	m2	Construcción de caseta y bodega	40	30.9	1236.000	100%	0%	100%	1,236.00	-	1236.00
2	u	Instalación provisional eléctrica	1	64.64	64.640	100%	0%	100%	64.64	-	64.64
3	m2	Trazado y replanteo	630	0.91	573.300	100%	0%	100%	573.30	-	573.30
4	m2	Limpieza con hidro lavadora	630	0.93	585.900	25%	75%	100%	146.48	439.43	585.90
5	m	Perfilada de hs, o asfalto	252.4	1.83	461.892	100%	0%	100%	461.89	-	461.89
6	m2	Contrapiso e=10 cm de ha, f'c= 210 kg/cm ² (incluye malla 5.5x15)	49.9	23.27	1161.173	0%	100%	100%	-	1,161.17	1161.17
7	m	Pintura demarcatoria	281.24928	1.53	430.311	0%	100%	100%	-	430.31	430.31
8	m3	Excavación en tierra a mano	72.504	17.09	1239.093	90%	10%	100%	1,115.18	123.91	1239.09
9	m3	Relleno compactado con material importado (compactado manual)	49.904	12.75	636.276	75%	25%	100%	477.21	159.07	636.28
10	m2	Replantillo f'c= 140 kg/cm ² e=5 cm	30.25	10.44	315.810	70%	30%	100%	221.07	94.74	315.81
11	m3	Hormigón simple f'c= 210 kg/cm ² (incluye encofrado)	23.6048	224.54	5300.222	90%	10%	100%	4,770.20	530.02	5300.22
12	m2	Liner de polietileno reciclado	17.28	1.69	29.203	0%	100%	100%	-	29.20	29.20
13	m2	Enlucido de paredes	1.68	12.2	20.496	0%	100%	100%	-	20.50	20.50
14	Kg	Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm ² (inc. Alambre No. 18)	2800	2	5600.000	100%	0%	100%	5,600.00	-	5600.00
15	Kg	Perfiles estructurales A-36	10628.52	3.12	33160.982	100%	0%	100%	33,160.98	-	33160.98
16	m2	Placas de anclaje acero laminado en caliente 8mm	1.47	57.45	84.452	100%	0%	100%	84.45	-	84.45
17	m2	Suministro e instalación de Malla solada galvanizada 50X25(PROTECCION DE CERCHAS)	170.1	17.92	3048.192	0%	100%	100%	-	3,048.19	3048.19
18	m	Suministro e instalación de acometida de media tensión 2No. 8 + nNo.10+ tNo.12, aerea	60	20.3	1218.000	0%	100%	100%	-	1,218.00	1218.00
19	u	Suministro e instalación de panel monofásico de 12 espacio.	1	156.06	156.060	0%	100%	100%	-	156.06	156.06
20	m	Cableado 2 líneas(2No.12 + tubo 1/2) alimentador de circuitos	125	4.08	510.000	0%	100%	100%	-	510.00	510.00
21	u	Suministro e instalacion de Luminaria led para galpones hightbay 200w	13	230.39	2995.070	0%	100%	100%	-	2,995.07	2995.07
22	u	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	1	391.45	391.450	0%	100%	100%	-	391.45	391.45
23	m	Suministro e instalación de canalones de planchas de acero galvanizado e=1/20"	67	17.94	1201.980	0%	100%	100%	-	1,201.98	1201.98

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - GUAYAS

24	m	Suministro e instalación tubería para bajante pvc 6"	41.22	34.75	1432.395	0%	100%	100%	-	1,432.40	1432.40
25	u	Provisión e instalación de tacho de basura plástico (ecológicos)	1	407.5	407.500	0%	100%	100%	-	407.50	407.50
26	m2	Suministro e instalación de steel panel e=0.35mm	629.995	13.45	8473.433	50%	50%	100%	4,236.72	4,236.72	8473.43
27	m	Suministro e instalación de cumbrero curvo 1027/030/507 drt-plus	30	8.03	240.900	0%	100%	100%	-	240.90	240.90
28	m2	Letrero informativo de obra	4.4	97.69	429.836	100%	0%	100%	429.84	-	429.84
29	m	Cinta de peligro	270	0.47	126.900	100%	0%	100%	126.90	-	126.90
30	u	Pitutos	12	20.4	244.800	100%	0%	100%	244.80	-	244.80
					71776.266				52,949.65	18,826.62	
						APROBADO PLANILLA ANTERIOR P1			52,949.65	73.77%	
						APROBADO ESTA PLANILLA P2			18,826.62	26.23%	
						TOTAL ACUMULADO PLANILLADO P1 + P2			71,776.27	100.00%	

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

El valor de las cantidades ejecutadas y detalladas en la **Planilla FINAL**, es de

\$ 18,826.62

La que ha sido revisada y aprobada por esta fiscalización, por lo que se recomienda continuar el trámite respectivo para su pago.

El valor indicado se refiere al valor bruto de la planilla, antes de retenciones e impuestos de Ley ni descuento del anticipo recibido.

Las cantidades corresponden a las efectivamente medidas en obra, y han sido ejecutadas de acuerdo a planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto, a instrucciones realizadas por el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de LOS LOJAS**, y por la fiscalización del proyecto.

Junto con las planillas, se remiten los anexos que respaldan las cantidades ejecutadas y planillada, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, que garantizan la calidad de los trabajos ejecutados y la secuencia fotográfica de la misma. Además, se adiciona copia del libro de obra hasta la fecha planillada.

El valor de cada rubro corresponde a los precios unitarios contractuales.

5.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

5.1.- Detalles del Avance Financiero de la Obra

	Contrato Principal	Cantidades Adicionales	Orden de Trabajo # 1	Contrato Complementario
Monto contractual	71,776.27			-
Monto por orden de trabajo	-		-	-
Monto incrementado	-		-	-
Valor Planillado Acumulado Anterior	52,949.65	-	-	-
Valor Planillado Actual	18,826.62	-	-	-
Valor Planillado Acumulado Total	71,776.27	-	-	-
%	100.00%			
(Con relación al monto del contrato)				
Saldo estimado por Planillar	(0.00)	-	-	-
(Con relación al monto del contrato)				
% del saldo estimado por planillar	0.00%			
(Con relación al monto del contrato)				

5.2.- Control de Amortización del Anticipo

Valor del Contrato Principal:		71,776.27	
% de Anticipo recibido:	0%		
Valor de Anticipo:			-
amortizacion planilla 1		52,948.65	-
amortizacion planilla 2		-	-
amortizacion planilla 3		-	-
amortizacion planilla 4		-	-
Total amortizado			-
Saldo por amortizar			-

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

6.- EVALUACION DEL AVANCE DE OBRA

6.1.- Detalles del Avance de la Obra

	PROGRAMADO						EJECUTADO					
	PROGRAMADO						PROGRAMADO					
71,776.27	Anterior Acumulado		Actual Ejecutado		Total Acumulado		Anterior Acumulado		Actual Ejecutado		Total Acumulado	
-												
-												
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Cronograma Valorado Contractual	26,183.27	36.48%	45,593.00	63.52%	71,776.27	100.00%	52,949.65	73.77%	18,826.62	26.23%	71,776.27	100.00%
Reprogramación # 1												
Reprogramación # 2												
ANALISIS VALORES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS												
			Presenta Adelanto				Presenta Atraso				Observaciones	
			Monto			%		Monto		%		
			0.00			0.00%						IGUAL AL CRONOGRAMA

- Se adjunta copia del Cronograma Valorado Contractual

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - GUAYAS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Nota: En la fila 4, bajo el campo "TIEMPO EN" deberá detallar si son semanas o meses

RUBRO	CANTIDAD (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO UNITARIO (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	PRECIO TOTAL (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)	TIEMPO EN								
				1 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	2 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	3 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	4 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	5 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	6 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	7 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	8 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)	9 (No dejar celdas en blanco, llenar con 0,00000)
Construcción de caseta y bodega	40,00000	30,90000	1236,00000	1.236,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Instalación provisional eléctrica	1,00000	64,64000	64,64000	64,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Trazado y replanteo	630,00000	0,91000	573,30000	573,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Limpieza con hidro lavadora	630,00000	0,93000	585,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,90000	0,00000
Perfilada de hs, o asfalto	252,40000	1,83000	461,89200	0,00000	461,89200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Contrapiso e=10 cm de ha, f'c= 210 kg/cm² (incluye malla 5. 5	49,90000	23,27000	1161,17300	0,00000	0,00000	0,00000	580,58650	580,58650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Pintura demarcatoria	281,24928	1,53000	430,31140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,31140	0,00000
Excavación en tierra a mano	72,50400	17,09000	1239,09336	0,00000	1.239,09336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Relleno compactado con material importado (compactado m	49,90400	12,75000	636,27600	0,00000	636,27600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Replanteo f'c= 140 kg/cm² e=5 cm	30,25000	10,44000	315,81000	0,00000	0,00000	315,81000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Hormigón simple f'c= 210 kg/cm² (incluye encofrado)	23,60480	224,54000	5300,22179	0,00000	0,00000	2.650,11090	2.650,11090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Liner de polietileno reciclado	17,28000	1,69000	29,20320	0,00000	0,00000	14,60160	14,60160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Enlucido de paredes	1,68000	12,20000	20,49600	0,00000	0,00000	0,00000	10,24800	10,24800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm² (inc. Alambre No. 18)	2800,00000	2,00000	5600,00000	0,00000	0,00000	2.800,00000	2.800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Perfiles estructurales A-36	10628,52000	3,12000	33160,98240	0,00000	0,00000	0,00000	8.290,24560	8.290,24560	8.290,24560	8.290,24560	0,00000	0,00000
Placas de anclaje acero laminado en caliente 8mm	1,47000	57,45000	84,45150	0,00000	0,00000	0,00000	28,15050	28,15050	28,15050	0,00000	0,00000	0,00000
Suministro e instalación de Malla solada galvanizada 50X25(P	170,10000	17,92000	3048,19200	0,00000	0,00000	0,00000	1.016,06400	1.016,06400	1.016,06400	0,00000	0,00000	0,00000
Suministro e instalación de acometida de media tensión 2No.	60,00000	20,30000	1218,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1.218,00000	0,00000
Suministro e instalación de panel monofásico de 12 espacio.	1,00000	156,06000	156,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,02000	52,02000	52,02000	0,00000	0,00000
Cableado 2 líneas(2No.12 + tubo 1/2) alimentador de circuito	125,00000	4,08000	510,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,00000	170,00000	170,00000	0,00000	0,00000
Suministro e instalación de Luminaria led para galpones higba	13,00000	230,39000	2995,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2.995,07000	0,00000
Suministro e instalación de malla puesta a tierra	1,00000	391,45000	391,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,45000	0,00000
Suministro e instalación de canalones de planchas de acero ga	67,00000	17,94000	1201,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1.201,98000	0,00000
Suministro e instalación tubería para bajante pvc 6"	41,22000	34,75000	1432,39500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1.432,39500	0,00000
Provisión e instalación de tacho de basura plástico (ecológico	1,00000	407,50000	407,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,50000	0,00000
Suministro e instalación de steel panel e=0. 35mm	629,99500	13,45000	8473,43275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4.236,71638	4.236,71638	0,00000	0,00000
Suministro e instalación de cumbrero curvo 1027/030/507 dr	30,00000	8,03000	240,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,45000	120,45000	0,00000	0,00000
Letrero informativo de obra	4,40000	97,69000	429,83600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Cinta de peligro	270,00000	0,47000	126,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Pitutos	12,00000	20,40000	244,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
INVERSIÓN MENSUAL				2.675,47600	2.337,26136	5.780,52250	15.390,00710	10.147,31460	13.913,64648	12.869,43198	8.662,60640	0,00000
AVANCE PARCIAL EN %				3,72752	3,25632	8,05353	21,44164	14,13742	19,38475	17,92993	12,06890	0,00000
INVERSIÓN ACUMULADA				2.675,47600	5.012,73736	10.793,25986	26.183,26695	36.330,58155	50.244,22803	63.113,66000	71.776,26640	71.776,26640
AVANCE ACUMULADO EN %				3,72752	6,98384	15,03737	36,47901	50,61643	70,00118	87,93111	100,00000	100,00000

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

- **Aplicación de Multas:**
 - **Cálculo de la Multa por atraso de obra (NO procede)**

6.2.- Detalles del Control del Plazo de la Obra

PLAZO (DIAS)										
	Contractual		Utilizado Acumulado Anterior		Este período		Total Utilizado a la fecha		Saldo por utilizar	
	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%	DIAS	%
Contrato Principal	60	100.00	30	50.00%	30	50.00%	60	100.00%	0	0.00%
Prorroga # 1										
Prorroga # 2										

7.- RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

La obra presenta un avance del **100.00 %**, con un tiempo de ejecución **60 días** contados a partir de la firma del contrato lo que representa ADELANTO con relación al Cronograma valorado donde se presenta la programación de la obra.

8.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FISCALIZACION

Verificación De la disponibilidad de:

8.1.- Personal técnico del Contratista: **1 persona**

- Superintendente de obra Ing. Ing Marcos Verdugo
- Residente de obra ING. Edwin Reyes

8.2.- Personal Operativo **Variable** (Detallado a diario en el libro de obra)

8.3.- Equipo y Maquinaria. **Variable** (Detallado a diario en el libro de obra)

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

9.- OFICIOS Y COMUNICACIONES

• **De Gobierno Parroquial:**

Oficio No.	Fecha	Asunto	Dirigido a:

• **Del Constructor:**

Oficio No.	Fecha	Asunto	Dirigido a:

• **Del Fiscalizador:**

Oficio No.	Fecha	Asunto	Dirigido a:

9.- REUNIONES DE OBRA

No.	Fecha	integrantes	asunto
1	28/04/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de proyecto, aprobacion de inicio de obra
2	05/05/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
3	12/05/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
4	19/05/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
5	26/05/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra PLANILLA 1
6	02/06/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
7	09/06/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
8	16/06/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra, evaluacion de obra
9	23/06/2026	Gadp - constructor fiscalizador	- revision de avance de obra PLANILLA 2

10.- ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS POR LA FISCALIZACION

- Reuniones semanales de coordinación
- Revisión de programas de trabajo y avance de obra
- Seguimiento de los trabajos en campo
- Libro de obra
- Atención a solicitudes del Contratista
- Soluciones de problemas técnicos presentados en obra

11.- HECHOS RELEVANTES

- Se da inicio de obra el 28 de abril, con la firma del acta de inicio de obra
- Con fecha 88 de mayo se entrega para aprobación planilla de avance P1
- Con fecha 22 de junio se da por terminado la totalidad de los rubros del contrato

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

desde	viernes, 29 de mayo de 2026
hasta	domingo, 28 de junio de 2026

Luego de la revisión de planilla, se aprueba el presente informe a esta fecha.

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: **01 de julio de 2026**

Atentamente,

Ing. Moisés Tagle Guerrero

FISCALIZADOR CONAGOPARE

c.c. Ing. Iliana Mora Vergara - Pdta. Conagopare.
c.c. Ing. Marcos Wilmer Verdugo Cristóbal - contratista
c.c. Archivo

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

Anexo

Fotográfico

www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775

VISITAS TECNICAS DE OBRA



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775



www.conagopareguayas.gob.ec

Correo: admin@conagopareguayas.gob.ec - asojuparg@hotmail.com

Dirección: Boyacá 1003 y Víctor Manuel Rendón.

1er. Piso (1A) Guayas - Ecuador

Teléf.: +593(04) 230-8077

Cel.: 0996690775